

إعلان عن إعداز

٠١ قء

- بمقتضى صفقة انجاز الأشغال تحت رقم 2023/622/05 بتاريخ 2023/03/27
- نظرا لمدة انجاز الأشغال المقدرة باثني عشر (12) شهرا
- نظرا لأمر الخدمة لبدء الأشغال بتاريخ 2023/03/27
- نظرا لأمر الخدمة المتعلق بتوقف الأشغال بتاريخ 2023/03/28 بسبب ارتباط الأشغال بتحويل خط الكهرباء(التيار المتوسط (من طرف شركة سونلغاز (SADEG)
- نظرا لأمر الخدمة المتعلق باستئناف الأشغال بتاريخ 2025/06/09
- نظرا للاعذار الداخلي رقم 1672/م.ت.ع/م.ت.م.ع.م/2025 بتاريخ 2025/12/16 الموجه إلى مؤسستكم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الموقع بوسائل بشرية ومادية وتسريع وتيرة الأشغال واستدراك التأخر المتراكم.
- نظرا للتقارير الشهرية و مختلف محاضر معاينة الورشة المقدمة من طرف الرئيسة الفرعية لدائرة بوغني و مكتب الدراسات المكلف بمتابعة المشروع لاسيما المقدمين بتاريخ 2026/01/31 و 2026/02/19 أين يثبت ضعف في تقدم وتيرة الأشغال و نقص الإمكانيات المادية والبشرية المخصصة للمشروع.
- نظرا لعدم التوازن بين نسبة تقدم الأشغال و نسبة استهلاك المدة المخصصة لانجاز الأشغال

مؤسسة SARL TEGBH BOGHNI الكائن مقرها بالحل رقم 65، طريق تالا غيليف، بوغني

– ولاية تيزي وزو ، الحائز على صفقة انجاز مشروع دراسة ، متابعة ، تجهيز و إنجاز ثانوية 1000 / 300 وجبة في بلدية بوغني ، متقنة بوغني بالتعويض ، حصة رقم 02 : الجناح النصف الداخلي.

قد أعذرت من أجل دعم الورشة بالموارد البشرية والمادية و تعجيل انجاز الأشغال من اجل واستدراك التأخر المتراكم مع تقديم جدول إتمام الأشغال المتبقية.

أجل 10 أيام ممنوحة للمؤسسة من أجل التطبيق اعتبارا من صدور هذا الأعذار في الجرائد الوطنية أو النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي، وفي حالة عدم الامتثال لهذا الأعذار يتم اتخاذ الإجراءات الردعية والمنصوص عليها في القانون المعمول به.

المدير